

盱眙县2024年县政府民生实事项目三季度进展情况表

单位：万元

项目类型	序号	项目名称	具体内容	投资规模	进度安排	截至三季度进展情况	完成度 (已完成/达序时/未达序时)	责任单位
一、优化教育资源配置	1	全面实施县中振兴计划	打造1所全省有影响的高品质示范特色高中，推进普通高中内涵建设，提升教师队伍水平，加大资金保障力度，完善奖励激励机制，推进体制机制创新，加强教育教学管理，打造优质高中群体，改造盱眙中学体育场等基础设施，提高县中办学水平和人民群众的满意度。	1600	<p>一季度：1.实施“教育名城、名校”对标赶超行动，组织县中与优质高中结对竞赛。2.建立课后服务费保障制，出台《盱眙县中小学课后服务管理实施办法（试行）》文件；</p> <p>二季度：1.持续推进教育集团化办学，实现“五统一”“五共享”，促进城乡教育均衡发展，2.落实“五项管理”要求，提升课后服务质量，提高课后服务保障力度，以“双提”助力“双减”；</p> <p>三季度：1.盱眙中学举办“创新人才培养实验班”，招录优秀小学毕业生80人，探索“0+6”拔尖人才培养模式。2.严格落实公民同招政策，规范义务教育学校招生行为；</p> <p>四季度：1.盱眙中学创建高品质示范高中、特色高中，新马高中创建省四星级高中，第二高中、第一山中学创建省三星级高中。2.推进高中内涵项目及学科基地建设。</p>	1.盱眙中学面向全县6年级招收80名初一新生，举办“0+6”模式“创新人才培养实验班”，开展初中与高中教学衔接研究、养成良好的思维与探究习惯实践，同时开设研究课程和综合实践课程，培养创造性思维和创造性人格。 2.严格落实公民同招政策，规范义务教育学校招生行为，公民办学校同步登记报名、同步招生录取、同步注册学籍，坚决杜绝提前招生和掐尖招生；民办学校报名人数超过招生计划数的，所有报名人员全部实行电脑随机派位录取；全面实施均衡分班，严禁设立重点班、快慢班、实验班等，不得以分层走班等形式变相分快慢班。	达序时	教体局
	2	资助特困家庭学生	对家庭经济困难的各学段学生进行资助。	1500	<p>一季度：开展政策宣传；</p> <p>二季度：进行申报、审核、公示、资金发放，完成春季学期学生资助工作；</p> <p>三季度：开展政策宣传；</p> <p>四季度：进行申报、审核、公示、资金发放，完成秋季学期学生资助工作。</p>	开展秋季学期学生资助政策宣传。	达序时	教体局

项目类型	序号	项目名称	具体内容	投资规模	进度安排	截至三季度进展情况	完成度 (已完成/达序时/未达序时)	责任单位
二、优化公共卫生服务	3	产前筛查和新生儿疾病筛查全覆盖	全县孕产妇和新生儿实现筛查全覆盖。	146	<p>一季度：计划对一季度所有建卡孕妇进行免费产前筛查，目标人群筛查率力争达98%以上；根据一季度县内各接产机构分娩量，对新生儿进行免费新生儿疾病筛查，目标人群新生儿疾病筛查率>98%。</p> <p>二季度：计划对二季度所有建卡孕妇进行免费产前筛查，目标人群筛查率力争达98%以上；根据二季度县内各接产机构分娩量，对新生儿进行免费新生儿疾病筛查，目标人群新生儿疾病筛查率>98%。</p> <p>三季度：计划对三季度所有建卡孕妇进行免费产前筛查，目标人群筛查率力争达98%以上；根据三季度县内各接产机构分娩量，对新生儿进行免费新生儿疾病筛查，目标人群新生儿疾病筛查率>98%。</p> <p>四季度：计划对四季度所有建卡孕妇进行免费产前筛查，目标人群筛查率力争达98%以上；根据四季度县内各接产机构分娩量，对新生儿进行免费新生儿疾病筛查，目标人群新生儿疾病筛查率>98%。</p>	完成免费产前筛查1302例，新生儿疾病筛查1689例，先天性心脏病筛查1690人，目标人群筛查率99%。	达序时	卫健委
	4	新增普惠托育机构	建成2个市级普惠托育机构，每个机构新增50个普惠托位。	190	<p>一季度：遴选创建机构，制定计划；</p> <p>二季度：根据普惠托育创建要求，进行改扩建工程；</p> <p>三季度：县级验收，完善软件台账资料；</p> <p>四季度：等待省市现场验收。</p>	省市现场验收已完成，等待上级下文。	达序时	卫健委
三、优化城乡人居环境	5	老旧小区改造提升	提升改造老旧小区26个。	5853	<p>一季度：完成前期立项、设计招投标工作，同时组织进场施工；</p> <p>二季度：完成基础类改造工程量40%，提升类工程量30%；</p> <p>三季度：完成基础类工程量90%，完成提升类工程量80%；</p> <p>四季度：全部完工并组织竣工验收。</p>	完成基础类工程量93%，完成提升类工程量90%。	达序时	住建局
	6	无害化卫生户厕改造提升	提升改造5351座无害化卫生户厕。	1311	<p>一季度：制定方案，宣传发动，各镇街按照相关规定完成改厕施工队伍招标工作。县级开展农村户厕改造技术培训工作；</p> <p>二季度：各镇街施工队进场，对照改厕相关工作要求及技术要领开展项目建设。县级开展农村户厕改造技术培训工作。县镇组织开展改厕工作现场推进会，会办改厕中遇到的难点问题；</p> <p>三季度：县级开展农村户厕改造技术培训工作。县人居办强化督查考核，确保镇街9月底前完成项目建设，镇街完成自验工作；</p> <p>四季度：省市县开展验收工作，对各镇街改厕项目进行逐户验收审计，拨付资金并总结工作。</p>	全县共完成户厕改造提升5217座，完成率97.5%。	达序时	农业农村局

项目类型	序号	项目名称	具体内容	投资规模	进度安排	截至三季度进展情况	完成度 (已完成/达序时/未达序时)	责任单位
	7	农村生态河道建设	建设农村生态河道21条，长59公里。	1000	一季度：完成土方疏浚60%； 二季度：工程基本完工； 三季度：准备申请省市生态河道年中复核； 四季度：迎接省市生态河道年终复核。	市级生态河道年中复核通过9条、长17.79千米。根据8月市级考核情况，督促施工单位与相关镇街配合，加强新建河道管护工作。	达序时	水务局
四、优化群众出行条件	8	虎宣路道路改造工程	对虎宣路进行全线改造提升，全长约1500米，双向两车道，路宽12米，工程拟建内容为：路基处理、路面黑色化改造，路面拓宽、沿线强弱电杆线迁移入地，路灯照明、绿化等附属工程。	3500	一季度：实施前期立项、可研，实施初步设计和施工图设计招标； 二季度：完成初步设计批复和施工图设计； 三季度：完成施工招标，进场施工； 四季度：工程完工。	道路主干道已建成通车，人行道及附属市政工程正在施工。	达序时	住建局
	9	淮建路道路改扩建工程	对淮建路改造提升，道路全长1200米，红线宽24米。工程拟建设内容为：路基处理、交通工程、排水工程、照明工程等。	3500	一季度：现场围挡搭设，实施排水工程； 二季度：实施排水工程、给水工程、综合管线工程； 三季度：实施路床开挖，水稳施工，沥青浇筑； 四季度：实施道路标识标牌安装，道路划线，路灯安装，竣工验收。	都梁大道至石牛路已建成通车；石牛路至二环路主路沥青已完成，人行道正在施工。	达序时	住建局
	10	农路危桥改造	改造河桥镇杨岗桥、丁洼桥、无名桥，管仲镇刘岗桥，古桑街道花中桥等农路危桥5座。	255	一季度：完成图纸审查工作； 二季度：完成前期招标工作并进场施工； 三季度：完成桥梁下部结构及梁板预制； 四季度：全部完工并通过交工验收。	4座桥梁改造已完成，1座桥梁正在梁板架设，预计10月下旬建成通车。	达序时	交通局
	11	三河农场道路改造	三河农场潘庄路、洪湖路改造，共6.17公里。	1851	一季度：完成前期招标工作并进场施工； 二季度：全部完工； 三季度：完成交工验收； 四季度：验收完成。	交工验收已完成并通车。	已完成	交通局
	12	重要交通道路提升工程	改造S601省道8公里，提升山水大道5.2公里。	7600	一季度：完成山水大道大修工程施工招标、施工准备和开工建设； 二季度：完成山水大道大修工程铣刨路面、挖除破损路基、回填水稳基层、沥青面层等施工；完成601省道大修工程施工招标、施工准备和开工建设； 三季度：山水大道大修工程交工验收并通车；完成601省道大修工程主体施工； 四季度：601省道大修工程交工验收并通车。	山水大道、601省道大修工程交工验收已完成并通车。	已完成	交通局
五、优化公共文体服务	13	提升公共体育服务水平	新改扩建体育公园1个、健身步道5km，更新室外体育器材50万元以上。	200	一季度：开展调研，制定计划； 二季度：明确器材、标识牌点位； 三季度：体育器材招标完毕； 四季度：完成器材安装、健身步道标识牌安装、验收。	健身步道已建设完成；体育公园基础设施已完成，体育、儿童游乐设施采购安装中。	达序时	教体局

项目类型	序号	项目名称	具体内容	投资规模	进度安排	截至三季度进展情况	完成度 (已完成/达序时/未达序时)	责任单位
六、提升就业创业水平	14	组织青年就业见习	组织365名离校2年未就业全日制普通高校毕业生、离毕业时间不足6个月尚未落实工作单位的全日制普通高校学生和16-24岁登记失业青年到岗见习，提升就业技能、增强实践能力，实现更加充分更高质量就业。	280	一季度：组织80名符合条件人员参加见习； 二季度：累计组织250名符合条件人员参加见习； 三季度：累计组织345名符合条件人员参加见习； 四季度：累计组织365名符合条件人员参加见习。	累计组织379名符合条件人员参加见习。	达序时	人社局
	15	困难群体就业帮扶	优化提升1个标准化“家门口”就业服务站，兜底帮扶150名困难群体就业。	80	一季度：建成盱眙县盱城街道五墩社区“家门口”就业服务站，帮扶40名困难群体就业； 二季度：累计帮扶80名困难群体就业； 三季度：累计帮扶120名困难群体就业； 四季度：累计帮扶150名困难群体就业。	累计帮扶115名困难群体就业。	达序时	人社局
	16	助力退役军人就业创业	围绕退役军人高质量就业，组织开展适应性和特色培训。	60	一季度：组织春季退役军人适应性培训； 二季度：组织特色培训； 三季度：组织秋季退役军人适应性培训； 四季度：全部完成。	全年培训计划已完成。	已完成	退役军人事务局
	17	实施长期护理保险	职工基本医疗保险参保人员先行参加长期护理保险，筹资标准为每人每年80元。其中，个人缴费10元、职工医保统筹基金划拨60元、财政补助10元。	880	一季度：通过个人缴费、政府财政补助、基本医疗保险统筹基金划拨等途径筹集2024年度长期护理保险基金； 二季度：协同承办机构开展多渠道宣传，扩大长期护理保险影响力； 三季度：以承办机构紫金保险为依托开展一系列照护培训； 四季度：根据承办机构建立的保障对象评估复查机制，组织失能人员开展年度失能状态复核工作。	1.根据市局统一部署，积极推进长护险参保工作，目前全县长护险参保人数为10.9万人； 2.积极与承办机构紫金保险协同配合，提升长护险运行质量。截至9月底，全县283人享受长期护理保险待遇，提供上门服务10025次； 3.依托淮安市医保局平台，组织县域内定点服务机构开展集中学习，分班专项培训，使失能参保人员获得了专业化、规范化的护理服务； 4.通过现场检查资料、问答交流、调取数据和听取汇报等方式对评定为重度失能一级的失能人员进行失能状态稽核。	达序时	医保局

项目类型	序号	项目名称	具体内容	投资规模	进度安排	截至三季度进展情况	完成度 (已完成/达序时/未达序时)	责任单位
七、提升基本保障水平	18	乡村医疗互助试点建设	新增1个以上试点镇街，通过“群众互助一点、社会赞助一点、政府支持一点”募集资金对参加互助的住院群众补助。	200	<p>一季度：研究制定《关于全面实施乡村公益医疗互助的指导意见》，公开招标第三方公司启动平台建设；</p> <p>二季度：各村以家庭为单位整理核对户籍人员名单，录入公益医疗互助专用管理系统。各村部署逐户发放《告全体村民书》，并通过微信工作群等方式广泛宣传。群众通过手机APP“福村宝”在线缴纳个人承担部分，资金直接缴纳至镇指定账户；各方补贴支持资金解缴划拨镇指定账户；</p> <p>三季度：根据实际参加人员和资金总额，镇（村）在“福村宝”专用管理系统上“一键设计”补助方案，7月1日起，福村宝第三方科技平台开始受理补助申请，并做好公示工作；</p> <p>四季度：督查工作进度，总结工作做法和典型事例加以推广。</p>	2024年度实施该项目的马坝、黄花塘、桂五、管仲、鲍集、淮河、穆店、古桑等8个镇街共有65626人参与互助，参与率33.24%，完成省定要求农户参与率不低于30%；目前各镇街已全部启动报销程序，累计1942人次享受补助、补助金额118.96万元，群众医疗负担得到有效缓解。	达序时	农业农村局
	19	事实无人抚养儿童“梦想小屋”建设	参照1.2万元每间的建设标准，按照“三面改造、六物到位”的要求，计划在全县事实无人抚养儿童等困境儿童群体中，建设50间“梦想小屋”。	60	<p>一季度：出台梦想改造+实施方案，完成梦想小屋改造对象摸排工作，建立改造对象常态化关爱机制；</p> <p>二季度：完成梦想小屋工程招投标，完成梦想小屋工程建设工作；</p> <p>三季度：完成小屋空气质量检测工作，举行小屋集中交付仪式；</p> <p>四季度：开展改造对象实现“微心愿”活动，完成小屋工程审计。</p>	“梦想小屋”工程建设已完成，正在进行空气质量检测，预计10月中下旬完成检测并交付。	达序时	团县委

项目类型	序号	项目名称	具体内容	投资规模	进度安排	截至三季度进展情况	完成度 (已完成/达序时/未达序时)	责任单位
八、提升惠民服务水平	20	城市长效管护能力提升	实行城市长效管理“一支笔”审批，提高环卫保洁水平，机械化作业率达95%。提升城区垃圾分类工作质效，对主次干道破损路面进行维修，提高园林绿化管护标准和水平，对城区6座老旧公厕进行维修改造。	1991	<p>一季度：1.印发“一支笔”审批方案；2.落实环卫车辆采购资金；3.确定18个省级垃圾分类达标小区名单，拟定2024年垃圾分类专项资金分配使用方案，完成小区设施建设选址、项目挂网招标；4.全面排查城区市政基础设施，制定维修方案，并组织维修；5.对树木进行维护巡查防治虫病整形修剪；6.落实公厕维修改造项目资金；</p> <p>二季度：1.对城区进行涉及“一支笔”审批事项督查，发现问题立即整改；2.环卫车辆采购挂网招标；3.开始小区分类设施建设，制定2024年城乡垃圾分类实施方案；4.重点对山水大道、都梁大道和奥体、学校、商超周边排查维修，并落实长效管护；5.对树木进行维护巡查灌水施肥补植缺株苗木；6.公厕维修改造挂网招标；</p> <p>三季度：1.常态化开展“一支笔”审批工作；2.开展物业岗前培训，对分类设施使用、运行情况进行督查指导，完成小区分类设施建设工作，做好上半年迎检准备工作；3.城乡结合部进行排查维修，并落实长效管护；4.对树木进行维护巡查补植缺株苗木；5.开展6座公厕维修项目建设；</p> <p>四季度：1.常态化开展“一支笔”审批工作；2.做好设施维护，完成全年台账资料，上传省信息平台，做好省、市迎检准备工作；3.对主次干道开展回头查工作，组织验收，整理台账资料，并落实长效管护；4.对树木进行维护巡查防寒补植缺株苗木；5.公厕维修项目验收并投入使用。</p>	1.落实“一支笔”审批工作，共审批店招115户、占道挖掘项目1起； 2.对已创建49个达标小区分类设施设备运行情况进行检查，累计开展督查指导68次；开展物业工作人员垃圾分类知识岗前培训2次；18个省级达标小区内垃圾分类宣传栏、小品雕塑和大件/装潢垃圾堆放点已建设完成，垃圾分类屋3个小区安装建设已完成，剩余小区地基建设已完成；持续做好下半年迎检工作； 3.对城区主次干道路面破损、坑洞情况进行巡查，并将问题清单移交至国联集团进行修复，修复沥青路面及人行道约4500平方米，更换雨污井盖、雨水篦盖100余套，改造公交站台3个、非机动车停车位1处等； 4.持续提高园林绿化管护标准和水平，对病虫害灾害进行防治，积极做好台风等重大灾害的防范及抢险工作，对城区统管绿地范围内进行黑麦草加播； 5.城区6座公厕维修改造工程项目已完成验收并投入使用。	达序时	住建局（城管局）
	21	城镇污水处理能力提升	实施马坝镇污水管网整改工程，新建约管道80公里，建设一体化污水提升泵站2座，含36处排口整治、沿线管网整治、河道清淤、活水补水等工程。实施马坝污水厂扩建工程。将马坝污水厂处理规模由1万t/d扩建至2万t/d。实施城区污水处理提质增效02达标区建设，完成达标区范围内市政管网改造、重要小区改造、重要节点改造、泵站改造等。实施第二污水处理厂改扩建工程。	34300	<p>一季度：开展马坝镇污水管网整改工程，实施管网清淤、检测，其中大涧及支沟部分工作在应急工程中已经实施。实施年度达标区建设、马坝污水处理厂扩建任务，达标区完成前期立项、可研、初步设计和施工图设计招标，马坝污水处理厂扩建工程完成EPC招标；</p> <p>二季度：开展马坝镇污水管网整改工程，实施管网薄弱区污水管道建设工程；市政污水主管改造及缺陷修复工程；马坝大涧补水活水工程；灌溉基站及引水管线工程。完成达标区初步设计批复和施工图设计，确定施工单位，开展达标区范围内排水户整治，搭建主干管网。开展马坝污水处理厂扩建施工；</p> <p>三季度：开展马坝镇污水管网整改工程，实施管网薄弱区污水管道建设工程。开展达标区范围内排水户整治，搭建主干管网。开展马坝污水处理厂扩建施工；</p> <p>四季度：开展马坝镇污水管网整改工程，管网薄弱区污水管道建设工程；河道清淤工程；工程投入使用。完成达标区范围内排水户整治，搭建主干管网。马坝污水处理厂扩建工程完工。</p>	1.马坝镇污水管网整改工程一期基本完工，正在扫尾，二期已进场施工； 2.污水处理提质增效工程桃花源小区、新湾人家小区、新湾菜场等雨污分流正在改造； 3.马坝污水处理厂扩建工程已完成60%，预计四季度完工。	达序时	住建局

项目类型	序号	项目名称	具体内容	投资规模	进度安排	截至三季度进展情况	完成度 (已完成/达序时/未达序时)	责任单位
	22	老年人家庭适老化改造	为300户高龄及特殊困难老年人家庭，按照每户不少于3000元标准实施适老化改造，提升老年人居家便利性和安全性。	90	一季度：前期改造对象摸底遴选； 二季度：入户评估招标，完成入户评估； 三季度：项目施工招标，基本改造施工； 四季度：进行改造施工收尾，完成项目验收。	对全县符合条件的老年人家庭进行适老化施工改造，整体施工工作于9月底完成，目前验收工作正在进行，已完成161户验收。	达序时	民政局
	23	全县所有村（社区）医保公共服务全覆盖	按照全省统一的建设标准，对村（社区）医保公共服务窗口进行优化升级，将适宜基层承接的高频医保服务事项下沉至医保服务点办理，为全县所有参保群众提供在家门口的优质高效医保公共服务。	60	一季度：根据全省统一建设标准，完成村（社区）医保公共服务点优化升级，配备办公设备和配套设施； 二季度：根据省市要求，下沉医保服务事项至村级医保公共服务点，同步开展经办人员培训工作； 三季度：规范服务行为、提升服务水平，确保建成基层服务站点正常运行； 四季度：建立长效运行机制，全面建成全县统一的医疗保障经办管理服务体系。	1.持续深化站点内涵建设，促进医保公共服务提质增效。截至目前，已投入约27.85万元。 2.对“15分钟医保服务圈”建设及运行情况开展督查考核工作，指导站点常态化、规范化运行。 3.对站点经办人员开展跟岗学习、“一对一”等多形式业务培训，持续提升经办人员业务能力和服务水平。 4.规范下沉镇村服务事项15项，截至9月底，全县基层医保服务站点共办理业务4.8万件。	达序时	医保局
	24	主城区无物业及临时托管住宅小区物业管理提升	2024年分三批次，将部分成建制无物业服务住宅小区、部分非成建制无物业住宅小区和部分非成建制物业临时托管的住宅小区移交给国联集团。国联物业接收后，加强物业管理，加大资金投入，逐步完善老旧小区基础实施建设，满足居民基本生活需求，提升业主满意度。	280	一季度：将13个成建制无物业服务住宅小区移交给国联物业进驻管理； 二季度：将5个老旧小区移交给国联物业进驻管理； 三季度：将5个老旧小区移交给国联物业进驻管理； 四季度：将27个老旧小区移交给国联物业进驻管理，全年达到50个成建制无物业服务住宅小区和非成建制物业临时托管的住宅小区移交工作。	累计完成23个小区移交工作。	达序时	住建局
	25	金源北路两侧提升改造工程	改造金源北路两侧约1.4公里，工程包括：人行道挖除新建；铺设燃气、弱电、给水、电力等管线；金源北路与小康路东侧小广场改造；金源北路与甘泉西路交叉口西侧绿地改造等。	4000	一季度：现场围挡搭设；施工现场破除、迁移、拆除； 二季度：雨水管道开挖、安装、回填；污水管道开挖、安装、回填；快车道路面恢复； 三季度：污水管道开挖、安装、回填；给水管道开挖、安装、回填；通信管道开挖、安装、回填； 四季度：人行道、占用停车场路面恢复施工；人行道、占用停车场路面恢复沥青施工；主路道路标识标牌安装；主路道路划线；室外硬质景观；苗木种植；路灯安装；竣工验收。	东阳路至东湖路已建成通车；东湖路至山水大道西侧主路已通车，人行道完成90%；东湖路至山水大道东侧、东湖路至甘泉西路污水管安装已完成，雨水井和雨水管道正在施工。	达序时	住建局

项目类型	序号	项目名称	具体内容	投资规模	进度安排	截至三季度进展情况	完成度 (已完成/达序时/未达序时)	责任单位
九、提升城乡公共设施功能	26	公园广场改造提升	改造提升山水广场、中央公园等处停车场。对淮河风光带、城市桃园等城区公园广场进行地面、护栏等基础设施维修改造提升。	1080	一季度： 1.将智慧停车一期项目中实施内容报县政府批准；2.对公园广场进行基础设施摸底排查，形成方案，并申请基础设施维修改造提升项目资金； 二季度： 1.对停车场基础设施进行改造；2.落实项目资金，制定改造目标书，完成挂网招标； 三季度： 1.完成停车场基础设施改造，并施划标识标线和安装照明、道闸等；2.对公园广场基础设施维修改造项目进行施工； 四季度： 项目竣工验收，投入使用。	1.泗州广场、山水广场、奥体中心三处停车场升级改造工程已完成，停车场地升级为沥青路面，施划停车泊位293个，建设新能源充电桩32台； 2.都梁公园自来水主管道更换改造工程已完成并投入使用，目前项目在工程审计中。	达序时	住建局（城管局）
	27	城区小区供水稳定提升工程	提升龙居苑、北苑新城等49个小区供水稳定性。	1500	一季度： 项目立项，涉招标环节招标代理机构招标； 二季度： 可研、初设、施工图编制单位招标；土地征收，办理建设工程审批手续。进场施工，完成施工；加强长效管理； 三季度： 加强长效管理； 四季度： 加强长效管理。	49个小区供水已持续稳定，为进一步提升供水品质、加强长效管理，省城镇供水安全保障中心已制定“一区一策”方案初稿，施工图设计工作已启动。	达序时	住建局
	28	城区自来水管网更新工程	主要包括东方大道、虎宣路、淮河北路、金鹏大道、二环路、双井路、淮河南路、东湖东路、虎泵路、都梁大道、宣化街、兴府路、东阳路13条路的管网改造，新建管网共计约21.39km。	6400	一季度： 项目立项，涉招标环节招标代理机构招标。 二季度： 可研、初设、施工图编制单位招标；土地征收，办理建设工程审批手续。进场施工，完成施工；加强长效管理。 三季度： 加强长效管理。 四季度： 加强长效管理。	城区老旧自来水管网更新工程已完成90%。其中，淮河北路东侧、淮河南路、双井路、二环路（淮建路-嘉喜大道）、都梁大道（金鹏大道-淮建路）、都梁大道（淮建路-金源南路）、金鹏大道南侧、金鹏大道北侧（金源北路-圣山路）、东阳路、小康西路、虎宣路、宣化路、淮河北路西侧（泗洲酒店-宝积山路）、东湖东路工程已完成。	达序时	住建局
十、提升安全发展水平	29	“引水上山”工程等森林防火基础设施建设	计划完成15个蓄水罐建设。	40	一季度： 对全县引水上山工程不到位的区域进行摸排； 二季度： 确定蓄水罐建设地点； 三季度： 完成15个蓄水罐的招投标工作； 四季度： 按照选定地点进行安装蓄水罐并完成验收。	15个蓄水罐已建设完成并已移交相关镇街、林场投入使用。	已完成	资规局
	30	小区燃气本质安全提升改造	对26个小区进行中压管线引入以及庭院管道、入户立管建设。	350	一季度： 完成26个老旧小区燃气改造现场勘察及图纸设计工作，统筹采购物资及选定施工团队； 二季度： 完成8个老旧小区的燃气改造并对下季度待进场小区进行物资准备及技术交底； 三季度： 完成10个老旧小区的燃气改造并对下季度待进场小区进行物资准备及技术交底； 四季度： 完成8个老旧小区的燃气改造并对已改造的26个老旧小区竣工资料打包验收并交付通气。	20个老旧小区燃气改造已完成，待进场小区已完成物资准备及技术交底工作。	达序时	住建局